

## Календарный план строительства

№ п/ п	Наименование работ	Полная сметная стоимость, тыс. руб. (2 кв. 2014г)	Стоимость СМР, тыс. руб. (2 кв. 2014г)	Распределение капитальных вложений и объемов СМР по периодам строительства, тыс. руб (2 кв. 2014г)							
				1 год				2 год			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Подготовительный период	9338,16	9338,16	9338,16 9338,16							
2	Строительство здания	501892,12	479356,52	71698,87 68479,50	71698,87 68479,50	71698,87 68479,50	71698,87 68479,50	71698,87 68479,50	71698,87 68479,50	71698,87 68479,50	
3	Объекты энергетического хозяйства	2634	2634				878 878	878 878			
4	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	4539,56	4539,56		1134,90 1134,90	1134,90 1134,90	1134,90 1134,90	1134,90 1134,90			
5	Благоустройство и озеленение территории	32256,69	32256,69								32256,69 32256,69
6	Прочие работы и затраты	24274,94	18299,53	3034,37 2287,44	3034,37 2287,44	3034,37 2287,44	3034,37 2287,44	3034,37 2287,44	3034,37 2287,44	3034,37 2287,44	3034,37 2287,44

Распределение объемов строительно-монтажных работ дается в виде дроби:

в числителе – объем капитальных вложений;

в знаменателе – объем строительно-монтажных работ.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					08.2014
Проверил					08.2014
ГИП					08.2014

ХМ СПб-28-14-ПОС

Физкультурно-спортивный комплекс  
с универсальным игровым залом в г. Югорске  
(Корректировка проектной документации)

ФСК с универсальным игровым залом в г. Югорске

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Календарный план строительства

ООО "ХМ СПб"  
СВИДЕТЕЛЬСТВО:  
№ 139.05-2010-8601032587-П-020