

Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в 2024 году

Название проекта	Краткое описание проекта	Вид деятельности	Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей	Источники финансирования	Объем оказанной государственной поддержки	Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2025 год, тыс. рублей	Срок реализации проекта		Текущее состояние проекта		Вид работ	Наименование муниципального образования	Фактический адрес	Контактная информация	Ответственный за реализацию проекта	Координаты	Эффекты от реализации Объекта			Примечание	
							всего	в том числе за счет оказанной государственной поддержки	Год начала	Год окончания	Стадия проекта	Описание					Социальный (создание новых рабочих мест, чел.)	Бюджетный (использование налоговой отчислений в бюджетах всех уровней, тыс.руб.)	Экономический (привлекаемая мощность Объекта)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Сети канализации индивидуальной жилой застройки мкр. 5, 7 в г. Югорске	Муниципальная программа города Югорска «Формирование жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы»	коммунальное хозяйство	232 189,00	средства, предусмотренные адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	200 187,30		2013	2025	Ведутся работы по реализации	10 511 м3/сут	Новое строительство	г. Югорск	86:22:00010002 86:22:0009002 86:22:0009003	Некрасова Анна Константиновна, начальник УАиГ ДМСиГ администрации города Югорска	ООО НПСК 628186 г. Нягани, ул. Лазарева, д 22А корпус 4 8(34672)97499	61.307528 63.373271	0				На стадии реализации
Сети электроснабжения «Ворота в Югру	Инвестиционная программа АО «ДОРЭСК»	электроенергетика	18 470	средства хозяйствующих субъектов с долей участия государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в уставных капиталах		Данные уточняются		2021	2024	Данные уточняются	Электроэнергия – 814,6 кВт	Новое строительство	г. Югорск	86:09:0000000	Некрасова Анна Константиновна, начальник УАиГ ДМСиГ администрации города Югорска	АО «ЮТЭК-Сонинерго» 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ -Югра, Советский р-н, г. Советский, ул. Гастелло, д.5а	61.28971 63.20430	0	Электроэнергия – 814,6 кВт	Данные уточняются	
Модернизация систем теплоснабжения города Югорска	Муниципальная программа города Югорска «Формирование жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»	коммунальное хозяйство	9 846	Средства, предусмотренные в бюджете города Югорска		9 846		2021	2025	На стадии реализации		Реконструкция	г. Югорск		Некрасова Анна Константиновна, начальник УАиГ ДМСиГ администрации города Югорска	ДЖКиСК администрации города Югорска		0			На стадии реализации
Дом сопровождаемого проживания людей с особенностями интеллектуального развития		Социальное обслуживание	140 000,00	Прямые инвестиции застройщика с последующим приобретением в собственность автономного округа		Нет данных		2023	2025	Выдано разрешение на строительство	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан	Новое строительство	г. Югорск, ул. Мира, 48		Некрасова Анна Константиновна, начальник УАиГ ДМСиГ администрации города Югорска	ООО «Ника Соц Страй»	61.320921, 63.316302	Кол-во работников: 21 чел	Временное (но не ограниченное) проживание 19 взрослых людей с ограниченными возможностями. Кол-во помещений для временного проживания: 19		На стадии реализации
Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа (2 этап)	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие образования»	Образовательная деятельность	164 020,30	бюджет ХМАО		Нет данных		2023	2025	На стадии реализации	Организация предоставления среднего профессионального образования	Реконструкция	г. Югорск	г. Югорск, ул. 40 лет Победы 16	Некрасова Анна Константиновна, начальник УАиГ ДМСиГ администрации города Югорска	КУ «УКС Югры»	61.316320, 63.334686				На стадии реализации
Реконструкция «Улица Магистральная»	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Строительство»	транспортная инфраструктура	319 049,30	Бюджет РФ, бюджет ХМАО, местный бюджет		279 494,20		2023	2024	Введено в эксплуатацию	Модернизация улично-дорожной сети города	Реконструкция	г. Югорск	г. Югорск, ул. Магистральная, ул. Киевская	Некрасова Анна Константиновна, начальник УАиГ ДМСиГ администрации города Югорска	ДЖК и СК администрации города Югорска	61.315951, 63.361793	0	Протяженность: 1719,00 м; Мощность (пропускная способность): 4507 авт/час;	Объект введен в эксплуатацию	
Реконструкция здания терапевтического отделения БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница»	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Строительство»	здравоохранение	729 642,30	Бюджет ХМАО		Нет данных		2023	2025	На стадии реализации	Увеличение мощности и объекта до 386 посещений в смену	Реконструкция	г. Югорск	г. Югорск, ул. Полова 29	Некрасова Анна Константиновна, начальник УАиГ ДМСиГ администрации города Югорска	КУ «УКС Югры»	61.315586, 63.322720				На стадии реализации